

公共专项绩效自评表

(2022 年)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------|-------|------|
| 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴专项（公路专项） | | | 填表人及电话 | | | | | |
| 主管部门 | 304001 长沙市望城区交通运输局 | | | 实施单位 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 资金来源 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 上级专项移动支付 (C) | 分值 | 执行率 ((B-C)/A) | 得分 | | |
| 资金情况 (万元) | 其中：财政拨款 | 360 | 360 | 0 | -- | 100.00% | -- | | |
| | 年度资金总额 | 360 | 360 | 0 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| 总体目标 | 年初设定目标 | | | | 目标完成情况 | | | | |
| | 提高公路使用年限，加快农村经济发展 | | | | 建设农村公路 10km，改善了公路质量 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 提质改造农村公路不小于 10 公里 | 10km | 10km | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 1、施工通过公开招投标或村 | 1、项目招投标或村自建率 100% 2、覆盖范围及验收合 | 已完成 | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---|---|----------------|----|----|--|--|
| | | 自建 2、 区交建中心全过程 实施项目 监管 | 格率 100% | | | | | |
| | 时效指标 | 1、按实启动：项目 确定后立即启动施 工 2、 所有项目 按时完工 3、所有项 目按时完 成验收 | 5、1、项目开工不 晚于 9 月份 2、不 晚于 11 月中旬 3、 不晚于 12 月底 | 按时开工、完工和 验收 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 6、公路建 设成本不 超过区财 政政府清 单价格 | 1、提质改造 5 米以 下道路不大于 60 万 元 / 公里 2、提质 改造 5 米以上道路 不大于 80 万元 / 公 里 | 未超过预算价格 | 15 | 15 | | |
| 效益指 标 | 经济效益 指标 | 8、促进农 业经济的 发展 | 10 个村 | 10 个村 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益 指标 | 使优质农 村公路覆 | 10 个村 | 10 个村 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|--|--|
| | | | 盖到10个村，方便居民安全出行，助推乡村经济发展 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 12、使用无污染或少污染材料，减少碳、灰尘排放，减少对环境污染 | 10个村 | 10个村 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 1、公路通达里程年增长率 2、路面完好率 | 1、4% 2、路面完好率不低于85% | 1、4% 2、路面完好率86% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 91% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |