

## 公共专项绩效自评表

(2020 年)

|              |  |           |           |   |    |               |      |
|--------------|--|-----------|-----------|---|----|---------------|------|
| 项目名称         | 公共绿地维护   |           |           | 填表人及电话  |    | 13974916608   |      |
| 主管部门         | 303001 长沙市望城区城市管理和综合执法局  |           |           | 实施单位  |    |               |      |
| 资金情况<br>(万元) | 资金来源   | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 上级专项移动支付 (C)  | 分值 | 执行率 ((B-C)/A) | 得分   |
| 资金情况 (万元)    | 年度资金总额   | 2922      | 3242      | 0   | 10 | 110.95%       | 8.90 |
|              | 其中: 财政拨款   | 2922      | 3242      | 0   | -- | 110.95%       | --   |
| 总体目标         | 年初设定目标   |           |           | 目标完成情况  |    |               |      |
|              | <p>实行精细化、日常化维护管理，确保园林绿化维护品质。<br/>逐步推行社会化、市场化维护管理，节约维护作业成本，提高养护水平</p> |           |           | <p>今年以来，园林绿化维护管理工作重心进一步得到体现，我们将“严”之利刃贯穿维护管理工作始终，对维护品质严要求，对维护公司严管理，对督查考核严落实，对工作不到位严处罚，截止 11 月底，共处罚问题 1327 条，为财政节省资金 119 万元，维护管理工作也取得了较好成果：一是维护管养水平不断得到提升。望城区公共绿地维护管养新一轮社会化承包工作今年全面实施，绿化维护管理工作不断精细化、规范化、标准化，目前我单位城区公共绿地维护面积达 480 多万平方米，且在不断的增加；二是维护管养标准不断统一。完善了《望城区公共绿地维护考核办法》、《督查工作考核实施细则》，对各个承包单位实行三级督查模式，突出了维护工作重点，确保了维护管理效果。三是维护相关重点工作不断有序推进。园林绿化垃圾实行了资源化处理；露黄地块及时补栽复绿及洒水降尘保苗，助力了打赢“蓝天保卫战”；臭氧污染防控及颗粒物防控应急响应得到及时响应，等等。</p> |    |               |      |

|      | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 目标值          | 完成值          | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 改进措施 |
|------|------|------|---------------------|--------------|--------------|----|----|-------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 第二标段（湘江北大道、航电枢纽及周边） | 41.0653 万 m2 | 41.0653 万 m2 | 2  | 2  |       |      |
|      |      | 数量指标 | 第三标段（潇湘大道北延线一期等）    | 32.81 万 m2   | 32.81 万 m2   | 2  | 2  |       |      |
|      |      | 数量指标 | 第五标段（雷锋北大道）         | 37.9 万 m2    | 37.9 万 m2    | 2  | 2  |       |      |
|      |      | 数量指标 | 第八标段（金星大道及周边）       | 32.1004 万 m2 | 32.1004 万 m2 | 2  | 2  |       |      |
|      |      | 数量指标 | 第一标段（芙蓉北大道及周边）      | 16.1412 万 m2 | 16.1412 万 m2 | 2  | 2  |       |      |
|      |      | 数量指标 | 第六标段（望城区老城区）        | 34.5169 万 m2 | 34.5169 万 m2 | 2  | 2  |       |      |
|      |      | 数量指标 | 第七标段                | 36.6323 万 m2 | 36.6323 万 m2 | 2  | 2  |       |      |

|  |      |  |              |              |   |   |  |  |  |
|--|------|--|--------------|--------------|---|---|--|--|--|
|  |      |  | (雷锋大道及园区部分)  |              |   |   |  |  |  |
|  | 数量指标 | 第四标段<br>(黄桥大道及周边一级绿地及草皮)                     | 37.23 万 m2   | 37.23 万 m2   | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 数量指标 | 第九标段<br>(银星路及周边)                             | 28.5429 万 m2 | 28.5429 万 m2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 数量指标 | 望城区雷锋公园                                      | 16.41 万 m2   | 16.41 万 m2   | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 数量指标 | 斑马湖公园  | 22.5 万 m2    | 22.5 万 m2    | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 栏杆、园路、桌椅、井盖、垃圾桶及公益广告等设施完整，干净整洁，无明显的人为损坏，绿地、草 | 100%         | 100%         | 2 | 2 |  |  |  |

|  |      |                         |                |       |   |   |  |  |  |
|--|------|-------------------------|----------------|-------|---|---|--|--|--|
|  |      |                         | 坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等 |       |   |   |  |  |  |
|  | 质量指标 | 苗木浇水、洒水车作业、喷灌、滴灌覆盖面     | 100%           | 100%  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 草皮高度                    | ≦6 厘米          | ≦6 厘米 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 草坪每年修剪次数                | ≧6 次           | ≧6 次  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物    | 100%           | 100%  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 草坪覆盖率                   | 100%           | 100%  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 草坪生长茂盛，颜色正常，不枯黄；修剪平整；出现 | 0%             | 0%    | 2 | 2 |  |  |  |

|  |      |                         |      |      |   |   |  |  |
|--|------|-------------------------|------|------|---|---|--|--|
|  |      | 病虫害现象                   |      |      |   |   |  |  |
|  | 质量指标 | 树木修剪合理，树形美观，行道树和绿地内死树现象 | 0株   | 0株   | 2 | 2 |  |  |
|  | 质量指标 | 植物长势好，叶、枝、甘健壮，行道树缺株现象   | 0处   | 0处   | 2 | 2 |  |  |
|  | 质量指标 | 绿化充分，植物配置合理，不露黄         | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  | 质量指标 | 草坪内杂草控制率                | ≤10% | ≤10% | 2 | 2 |  |  |
|  | 质量指标 | 行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干    | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |

|  |      |                                    |                |                      |   |   |  |  |
|--|------|------------------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|--|
|  |      | 2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象； |                |                      |   |   |  |  |
|  | 时效指标 | 抗旱保苗洒水符合规定时点                       | 6点-10点 18点至22点 | 6点-10点 18点至22点进行分段洒水 | 1 | 1 |  |  |
|  | 时效指标 | 绿化生产垃圾清扫时效                         | 每日             | 每日                   | 1 | 1 |  |  |
|  | 时效指标 | 按时对服务单位进行质量考核                      | 每月             | 每月                   | 1 | 1 |  |  |
|  | 时效指标 | 按合同约定的时效付款                         | 100%           | 100%                 | 1 | 1 |  |  |
|  | 成本指标 | 根据实际维护工程量，未超财政核定                   | 2922万元         | 3242万元               | 2 | 1 |  |  |

|      |        |                            |      |      |   |   |  |  |
|------|--------|----------------------------|------|------|---|---|--|--|
|      | 成本指标   | 各项目段维护成本均符合合同约定            | 100% | 100% | 1 | 1 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无                          | 无    | 无    | 1 | 1 |  |  |
|      | 社会效益指标 | 美化环境，改善城市环境，维持生态平衡发挥作用提升程度 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |  |
|      | 生态效益指标 | 加强绿化养护水肥管理和病虫害防治，确保成活率     | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |  |
|      | 生态效益指标 | 规定面积内树木缺株率不高于（自然灾害除外）      | 0%   | 0%   | 5 | 5 |  |  |
|      | 生态效益   | 全区公共                       | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|      |        |                            |      |      |   |   |  |  |

|  |  |         |   |      |      |   |   |  |  |
|--|--|---------|---|------|------|---|---|--|--|
|  |  | 指标      | 绿地草坪维护覆盖率   |      |      |   |   |  |  |
|  |  | 生态效益指标  | 确保城市绿化带维护率  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 按照《长沙市望城区园林局公共绿地维护考核办法》及《长沙市望城区园林局公共绿地维护考核细则》进行督查管理，确保2020年高质高量完成我区园林绿化维护管理工作 | 全面提升 | 全面提升 | 5 | 5 |  |  |



|    |           |                   |                            |      |      |     |       |  |  |
|----|-----------|-------------------|----------------------------|------|------|-----|-------|--|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 | ≧95% | ≧95% | 10  | 10    |  |  |
| 总分 |           |                   |                            |      |      | 100 | 97.90 |  |  |