

公共专项绩效自评表

(2023 年)

项目名称	交通 PPP 项目服务费			填表人及电话					
主管部门	304001 长沙市望城区交通运输局			实施单位		交通运输局			
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分		
资金情况 (万元)	年度资金总额	27100	19656.06	0	10	72.53%	7.25		
	其中: 财政拨款	27100	19656.06	0	--	72.53%	--		
总体目标	年初设定目标			目标完成情况					
	<p>本项目为长沙市望城区交通基础设施建设 PPP 项目 (以下简称“项目”或“本项目”), 项目位于湖南省长沙市, 包括湘江大道北延线工程 (一期)、湘江大道北延线工程 (二期) 和桥驿至汨罗公路三个子项目。其中 (1) 湘江大道北延线工程 (一期) 起于湘江长沙综合枢纽, 止于彩陶路, 全长 2.65km, 路幅宽 46m, 为城市主干道; (2) 湘江大道北延线工程 (二期) 起于彩陶路, 接誓港大道, 全长约 7.52km, 路幅宽 46m, 为城市主干道; (3) 桥驿至汨罗公路起于芙蓉北大道, 全长 7.93km, 按一级公路标准建设。其中芙蓉北大道至规划杨陈公路交叉点长 2.55km, 宽 30m; 规划杨陈公路至汨罗界长 5.38km, 宽 26m。该项目已纳入省规“十三五”干线公路项目。</p>			<p>每季对运营维护服务成果进行绩效考核后, 并按考核结果规范、及时支付服务费, 保障项目实施质量。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施

绩效 指标	产出指 标	数量指标	湘江大道 北延线工 程（二期） 绿地维护	243458m2	已完成	1	1		
		数量指标	桥驿至汨 罗公路绿 地维护	95529.13m2	已完成	1	1		
		数量指标	湘江大道 北延线工 程（二期） 设施设备 维护	205220m2	已完成	1	1		
		数量指标	湘江大道 北延线工 程（一期） 设施设备 维护	123562.72m2	已完成	1	1		
		数量指标	湘江大道 北延线工 程建设 （二期）	7.52km	已完成	1	1		
		数量指标	桥驿至汨 罗公路建 设	7.93km	已完成	1	1		
		数量指标	湘江大道 北延线工	2.65km	已完成	1	1		

		程建设 (一期)						
	数量指标	桥驿至汨罗公路环卫清扫	199575.57m2	已完成	1	1		
	数量指标	湘江大道北延线工程(二期)环卫清扫	206193.9m2	已完成	1	1		
	数量指标	湘江大道北延线工程(一期)环卫清扫	123562.72m2	已完成	1	1		
	数量指标	桥驿至汨罗公路乔木养护	495 株	已完成	1	1		
	数量指标	湘江大道北延线工程(二期)乔木养护	4921 株	已完成	1	1		
	数量指标	湘江大道北延线工程(一期)乔木养护	2022 株	已完成	1	1		
	数量指标	桥驿至汨罗公路设	197790m2	已完成	1	1		

		设施设备维护						
	数量指标	湘江大道北延线工程（一期）绿地维护	52892.05m2	已完成	1	1		
	质量指标	建设工程质量合格率	100%	已完成	7	7		
	质量指标	公路养护工程合格率	大于等于 95%	已完成	6	6		
	时效指标	建设工程	2021年2月10日前	已完成	5	5		
	时效指标	养护工程	2023年12月31日前	已完成	5	5		
	成本指标	湘江大道北延线工程建设（一期）	5556.38 万元	已完成	1	1		
	成本指标	湘江大道北延线工程建设（二期）	13057.49 万元	已完成	1	1		
	成本指标	湘江大道北延线工程（一期）	51.646845 万元	已完成	1	1		

		绿化养护费用						
	成本指标	湘江大道北延线工程（一期）设施设备维护费用	61.78136 万元	已完成	1	1		
	成本指标	湘江大道北延线工程（一期）环卫清扫费用	76.313825 万元	已完成	1	1		
	成本指标	桥驿至汨罗公路建设	7570.57 万元	已完成	1	1		
	成本指标	湘江大道北延线工程（二期）设施设备维护费用	102.61 万元	已完成	1	1		
	成本指标	湘江大道北延线工程（二期）绿化养护费用	228.9542 万元	已完成	1	1		
	成本指标	湘江大道	144.656185 万元	已完成	1	1		

			北延线工程（二期）环卫清扫费用						
	成本指标	桥驿至汨罗公路设施设备维护费用	98.895 万元	已完成	1	1			
	成本指标	桥驿至汨罗公路绿化养护费用	86.966217 万元	已完成	1	1			
	成本指标	桥驿至汨罗公路环卫清扫费用	116.721515 万元	已完成	1	1			
效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投入	社会资本方出资 43662.98 万元，社会方通过融资筹资 176651.90 万元	已完成	5	5			
	社会效益指标	公众受益	采用 PPP 模式，增加公共服务供给，使公众提前受益	已完成	5	5			
	生态效益指标	环境保护	建设中环境保护需符合环保部门的要求，且满足当地	已完成	5	5			

			相关考核要求。				
	生态效益指标	路面完好率	≥98%	已完成	5	5	
	可持续影响指标	运营维护	项目开始运营维护工作准备情况，包括审批手续、运营维护手册、人员安排等	已完成	5	5	
	可持续影响指标	运维考核	≥80分	已完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.25	