

公共专项绩效自评表

(2021 年)

项目名称	农村公路危桥改造配套				填表人及电话					
主管部门	304001 长沙市望城区交通运输局				实施单位					
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分			
资金情况 (万元)	其中: 财政拨款	470	48.06	0	--	10.23%	--			
	年度资金总额	470	48.06	0	10	10.23%	1.02			
总体目标	年初设定目标				目标完成情况					
	完成 8 座危桥改造项目				项目实施主体为各街道乡镇, 现在除铜官街道 2 座外, 其余 6 座均已完工					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路危桥改造项目	8 座	6	10	8	铜官街道没有实施		
		质量指标	农村公路危桥改造项目	合格率 100%	100%	20	20			
		时效指标	农村公路	2021 年完工率	75%	10	8			

		危桥改造项目	100%					
	成本指标	投入资金金额	≦470 万元	48.06 万元	10	1		
效益指标	经济效益指标				0	0		
	社会效益指标	安全隐患整改率	100%	100%	30	30		
	生态效益指标				0	0		
	可持续影响指标				0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	78.02		