

2022年度交通运输局农村公路安保设施专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

根据区长办公会议纪要，2022年我区农村公路安防设施专项资金为2000万元。安防设施建设总投资3000万元，建设里程389km，主要用于建设交通标志、标线系统完善、路侧安全处置、安装凸面镜等，目前项目已完工。

（二）预算资金使用管理情况

预算支出由交通运输局进行管理。安保资金用于支付农村公路交通顽瘴痼疾整治工程，由施工单位依据施工进度向交建中心申报。交建中心严格按照《长沙市望城区政府投资建设项目管理办法》对项目资金进行拨付，由交通局向财政局申请通过后支付。

（三）预算支出绩效目标完成程度

年初按计划农村公路安保设施专项要修建200km交安工程，12月中要全部建设完成，12月底要完成交竣工验收工作。到目前为止，我区使用专项资金完成交安工程建设300余公里，超额完成目标，项目尚未交竣工验收。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价是为了进一步规范安保设施建设资金管理，强化部门责任意识，切实提高专项资金使用效益。绩效评价对象为所有使用专项资金建设的安保工程，包括所有列入招标范围的安保项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

为促进项目高效实施，确保项目在规定时限内完成建设、规范财政支出和资金支付，我局专门成立绩效评价小组，对项目实施和财政支出实行目标明确化、细化和量化考核，采用“分项目、分进度、分时限，绩效考核制”，即分项目明确考核总责任人、相关责任人，按完成前期工作、项目开工、竣工三项内容进行分时段考核；项目质量按护栏安装高度、外观检查、标线宽度、厚度等进行考核；项目资金拨付按完成前期工作、完工后到结算前、结算完成后满两年缺陷责任期进行考核。

（三）绩效评价工作过程。

每年一月，由局领导带队，我局组织包括财务科、规建科、交建中心、质监站对安防设施项目进行检查和评价。检查小组分为两组，一组负责外业检查，对安防设施项目按10%比例进行了抽检；一组负责内业检查，查看了安防设施项目所有资料，包括前期资料、施工资料、监理资料 and 检查记录等。检查结束后对不合规方面下达整改通知书。

三、预算支出主要绩效及评价结论

2022年农村公路安保设施专项预算支出2000万元，实际支出2000万元，预算支出完成率100%，主要为交安工程按进度付款，评价优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

农村公路交通顽瘴痼疾整治工程由交通运输局按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，依据政府项目实施流程进行。严格按照《长沙市望城区政府投资建设项目管理办法》，按时按进度拨付。

（二）预算执行过程情况

专项经费支出严格按照《长沙市望城区政府投资建设项目管理办法》，在规定时间内执行完毕。

（三）预算支出产出情况

2022年12月底我区农村公路交通顽瘴痼疾整治工程已修建300余公里交安工程，包括波形护栏、标志牌、减速标线等。

（四）预算支出效益情况

交安工程建设涉及全区10个街镇，项目对缺失的道路交通标志进行了补充，对临水、临崖等危险地段进行了防

护。提高了农村公路安全等级，提升了农村公路形象。为校车、社会车辆及人民出行提供了有力的安全保障，减少了重大事故发生概率，极大的减轻了人民的财产损失。对路两侧绿化植物形成了良好的保护条件，创造了良好的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：加强与各街镇、村（社区）对接，摸清道路沿线管线布设情况，能避免施工过程中对管网的破坏，节约资金，提高施工进度。

存在问题：村民有阻工现象发生。

原因：施工过程中因对线路情况未摸透，导致沿线自来水管、路灯线等受损，给当地村民生活带来不便。

六、有关建议

本次交安工程的实施，使得所有县道、乡道，95%以上村道已得到有效防护。建议区政府加大对交安工程投入，对剩余村道、组道继续实施交安工程，使所有道路安防设施全覆盖。

七、其他需要说明的问题

无

