

公共专项绩效自评表

(2023 年)

项目名称	农村公路建设专项			填表人及电话					
主管部门	304001 长沙市望城区交通运输局			实施单位					
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分		
资金情况 (万元)	年度资金总额	2000	3580	0	10	179.00%	2.10		
	其中：财政拨款	2000	3580	0	--	179.00%	--		
总体目标	年初设定目标			目标完成情况					
	进一步加快农村公路建设，对重要的乡、村道进行提质改造，增加道路通行能力。重点建设旅游路、资源路、产业路，支持农村优势项目、拳头项目的发展，助推农村经济发展			完成 2022 年市区计划及上级考核任务，总计完成 160km，对农村公路进行路基拓宽、路面提质，提高公路使用年限，助推农村经济发展					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设里程	提质改造 5 米以下道路不小于 80 公里； 2、提质改造 5 米以上道路不小于 70 公里	已完成目标	15	15		
			质量指标	1、区交通质监站施	1、覆盖范围及质量合格率达 100% 2、	已完成目标	15	15	

			工前、中、后进行现场质量监督 2、施工通过公开招投标或村自建 3、区交建中心全过程实施项目监管	项目招投标或村自建率 100% 3、覆盖范围及验收合格率 100%					
		时效指标	1、按实启动：项目经省市区文件确定后立即启动施工 2、所有项目按时完成 3、所有项目按时完成验收	1、项目开工不晚于9月份 2、不晚于11月中旬 3、不晚于12月底 不晚于预定时间	已完成目标	10	10		
		成本指标	公路建设成本不超过区财政	、提质改造5米以下道路不大于60万元/公里 21、提质	已完成目标	10	10		

		政府清单 价格	改造 5 米以上道路 不大于 80 万元 / 公 里					
效益指 标	经济效益 指标	促进农业 经济的发 展	95 个农村社区、村	已完成目标	10	10		
	社会效益 指标	使优质农 村公路覆 盖到全区 各镇、街 道、村， 方便居民 安全出 行，助推 乡村经济 发展 使 用无污染 或少污染 材料，减 少碳、灰 尘排放， 减少对环 境污染	95 个农村社区、村	已完成目标	10	10		
	生态效益 指标	使用无污 染或少污 染材料，	95 个农村社区、村	已完成目标	5	5		

			减少碳、 灰尘排 放，减少 对环境污 染						
		可持续影 响指标	1、路面完 好率 2、 村村通水 泥路率	1、路面完好率不低 于 85% 2、100%	已完成目标	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众 满意度	≧90%	95%	10	10		
总分						100	92.10		