

重大政策和重点项目绩效目标 完成情况

2023年

公共专项绩效自评表

(2023 年)

项目名称	交通 PPP 项目服务费			填表人及电话					
主管部门	304001 长沙市望城区交通运输局			实施单位		交通运输局			
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分		
资金情况 (万元)	年度资金总额	27100	19656.06	0	10	72.53%	7.25		
	其中: 财政拨款	27100	19656.06	0	--	72.53%	--		
总体目标	年初设定目标			目标完成情况					
	<p>本项目为长沙市望城区交通基础设施建设 PPP 项目 (以下简称“项目”或“本项目”), 项目位于湖南省长沙市, 包括湘江大道北延线工程 (一期)、湘江大道北延线工程 (二期) 和桥驿至汨罗公路三个子项目。其中 (1) 湘江大道北延线工程 (一期) 起于湘江长沙综合枢纽, 止于彩陶路, 全长 2.65km, 路幅宽 46m, 为城市主干道; (2) 湘江大道北延线工程 (二期) 起于彩陶路, 接誓港大道, 全长约 7.52km, 路幅宽 46m, 为城市主干道; (3) 桥驿至汨罗公路起于芙蓉北大道, 全长 7.93km, 按一级公路标准建设。其中芙蓉北大道至规划杨陈公路交叉点长 2.55km, 宽 30m; 规划杨陈公路至汨罗界长 5.38km, 宽 26m。该项目已纳入省规“十三五”干线公路项目。</p>			<p>每季对运营维护服务成果进行绩效考核后, 并按考核结果规范、及时支付服务费, 保障项目实施质量。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施

绩效 指标	产出指 标	数量指标	湘江大道 北延线工 程（二期） 绿地维护	243458m2	已完成	1	1		
		数量指标	桥驿至汨 罗公路绿 地维护	95529.13m2	已完成	1	1		
		数量指标	湘江大道 北延线工 程（二期） 设施设备 维护	205220m2	已完成	1	1		
		数量指标	湘江大道 北延线工 程（一期） 设施设备 维护	123562.72m2	已完成	1	1		
		数量指标	湘江大道 北延线工 程建设 （二期）	7.52km	已完成	1	1		
		数量指标	桥驿至汨 罗公路建 设	7.93km	已完成	1	1		
		数量指标	湘江大道 北延线工	2.65km	已完成	1	1		

		程建设 (一期)						
	数量指标	桥驿至汨罗公路环卫清扫	199575.57m2	已完成	1	1		
	数量指标	湘江大道北延线工程(二期)环卫清扫	206193.9m2	已完成	1	1		
	数量指标	湘江大道北延线工程(一期)环卫清扫	123562.72m2	已完成	1	1		
	数量指标	桥驿至汨罗公路乔木养护	495 株	已完成	1	1		
	数量指标	湘江大道北延线工程(二期)乔木养护	4921 株	已完成	1	1		
	数量指标	湘江大道北延线工程(一期)乔木养护	2022 株	已完成	1	1		
	数量指标	桥驿至汨罗公路设	197790m2	已完成	1	1		

		设施设备维护						
	数量指标	湘江大道北延线工程（一期）绿地维护	52892.05m2	已完成	1	1		
	质量指标	建设工程质量合格率	100%	已完成	7	7		
	质量指标	公路养护工程合格率	大于等于 95%	已完成	6	6		
	时效指标	建设工程	2021年2月10日前	已完成	5	5		
	时效指标	养护工程	2023年12月31日前	已完成	5	5		
	成本指标	湘江大道北延线工程建设（一期）	5556.38 万元	已完成	1	1		
	成本指标	湘江大道北延线工程建设（二期）	13057.49 万元	已完成	1	1		
	成本指标	湘江大道北延线工程（一期）	51.646845 万元	已完成	1	1		

		绿化养护费用						
	成本指标	湘江大道北延线工程（一期）设施设备维护费用	61.78136 万元	已完成	1	1		
	成本指标	湘江大道北延线工程（一期）环卫清扫费用	76.313825 万元	已完成	1	1		
	成本指标	桥驿至汨罗公路建设	7570.57 万元	已完成	1	1		
	成本指标	湘江大道北延线工程（二期）设施设备维护费用	102.61 万元	已完成	1	1		
	成本指标	湘江大道北延线工程（二期）绿化养护费用	228.9542 万元	已完成	1	1		
	成本指标	湘江大道	144.656185 万元	已完成	1	1		

			北延线工程（二期）环卫清扫费用						
	成本指标	桥驿至汨罗公路设施设备维护费用	98.895 万元	已完成	1	1			
	成本指标	桥驿至汨罗公路绿化养护费用	86.966217 万元	已完成	1	1			
	成本指标	桥驿至汨罗公路环卫清扫费用	116.721515 万元	已完成	1	1			
效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投入	社会资本方出资 43662.98 万元，社会方通过融资筹资 176651.90 万元	已完成	5	5			
	社会效益指标	公众受益	采用 PPP 模式，增加公共服务供给，使公众提前受益	已完成	5	5			
	生态效益指标	环境保护	建设中环境保护需符合环保部门的要求，且满足当地	已完成	5	5			

			相关考核要求。				
	生态效益指标	路面完好率	≥98%	已完成	5	5	
	可持续影响指标	运营维护	项目开始运营维护工作准备情况，包括审批手续、运营维护手册、人员安排等	已完成	5	5	
	可持续影响指标	运维考核	≥80分	已完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.25	

公共专项绩效自评表

(2023 年)

项目名称	城乡低保			填表人及电话					
主管部门	202001 长沙市望城区民政局			实施单位			望城区民政局		
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分		
资金情况 (万元)	年度资金总额	12008.5	10396.05	0	10	86.57%	8.66		
	其中: 财政拨款	12008.5	10396.05	0	--	86.57%	--		
总体目标	年初设定目标				目标完成情况				
	不断提升社会救助和社会工作专业服务水平, 兜底保障困难群众基本生活, 促进社会更加公平。				坚持年审复核制, 保障全区困难群体最低生活保障。救助水平较往年提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障特困供养对象	2264 人	2260 人	5	5		
		数量指标	足额保障城乡低保对象	10182 人	10266 人	5	5		
		质量指标	城乡低保	标准执行率 100%	标准执行率 100%	5	5		

			保障标准 不低于 750 元 / 人 / 月						
		质量指标	特困供养 保障标准 不低于 975 元 / 人 / 月	标准执行率 100%	标准执行率 100%	5	5		
		时效指标	保障资金 于每月 10 日前支付 至对象个 人	及时发放率 100%	及时发放率 100%	5	5		
		成本指标	农村低保 救助水平	不低于 519 元 / 月 / 人	525 元 / 月 / 人	10	10		
		成本指标	特困供养 低保救助 水平	不低于 975 元 / 月 / 人	975 元 / 月 / 人	5	5		
		成本指标	城市低保 救助水平	不低于 573 元 / 月 / 人	574 元 / 月 / 人	10	10		
效益指 标	经济效益 指标	资金分配 的合理性 和资金使 用的有效 性符合困	对象认定精准度 100%	对象认定精准度 100%	10	10			

			困难群众基本生活需求						
		社会效益指标	通过城乡低保救助提高困难群众基本生活保障标准	100%	100%	10	10		
		生态效益指标				0	0		
		可持续影响指标	确保救助政策符合社会经济发展趋势	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对政府救助满意度	95%	96%	10	10		
总分						100	98.66		

公共专项绩效自评表

(2023 年)

项目名称	城乡居民基本养老保险配套			填表人及电话					
主管部门	201001 长沙市望城区人力资源和社会保障局			实施单位		长沙市望城区社会保险服务中心			
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分		
资金情况 (万元)	其中: 财政拨款	11000	11612.42	0	--	105.57%	--		
	年度资金总额	11000	11612.42	0	10	105.57%	9.44		
总体目标	年初设定目标			目标完成情况					
	建立基础养老金正常调整机制, 健全服务网络, 保障城乡居民基本生活。			至 2023 年 12 月底, 城乡居保参保人数 25.85 万人, 缴纳本年度保费人数 91905 人, 政府代缴人数 6530 人, 领取待遇人数 85100 人, 全面完成了为民办实事、绩效考核目标任务, 保障城乡居民老年基本生活。随着城乡居民养老保险工作的全面开展, 实现了养老保险制度 全民覆盖的目标, 切实解决了城乡居民老有所养的问题, 解除了他们的后顾之忧。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险费收入	3100 万元	5824 万元	6	6		
		数量指标	参加城乡居民养老	21.85 万人	26.17 万人	6	6		

		保险人数						
	质量指标	管理制度健全性	95%	95%	4	4		
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	4	4		
	质量指标	基本养老保险待遇发放准确率	≥95%	99%	4	4		
	时效指标	基本养老金和丧葬抚恤补助发放及时性	按月拨付	按月拨付	10	10		
	成本指标	区级丧葬补贴	3795 元 / 人	1-6 月 3795 元; 7-12 月 3990 元	4	4		
	成本指标	区级基础养老金	99 元 / 人 / 月	1-6 月 99 元; 7-12 月 105.4 元	4	4		
	成本指标	区级财政代缴	200 元 / 人 / 年	200 元 / 人 / 年	4	4		
	成本指标	区级财政缴费补贴	按 13 个档次补贴 34-148 元	按 13 个档次补贴 34-148 元	4	4		
效益指标	经济效益指标				0	0		
	社会效益指标	养老待遇提高	基础养老金较去年提高 10 元	1-6 月提高 10 元; 7-12 月再次提高 13	10	10		

				元				
		社会效益指标	社会稳定 性	对维护社会稳定效果 好	社会保障有力，对 维护社会稳定效果 好	10	10	
		生态效益 指标				0	0	
		可持续影 响指标	行政效能	实施效果好	应保尽保，实施效 果好	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.44	

公共专项绩效自评表

(2023 年)

项目名称	城乡污水处理项目			填表人及电话		杨旭丰 15874159986			
主管部门	302001 长沙市望城区住房和城乡建设局			实施单位		沙望城鹏鹞水务有限公司、长沙鹏鹞污水处理有限公司、湖南城瑞环保有限公司			
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分		
资金情况 (万元)	年度资金总额	9000	8730.69	0	10	97.01%	9.70		
	其中:财政拨款	9000	8730.69	0	--	97.01%	--		
总体目标	年初设定目标			目标完成情况					
	污水处理生产运转正常,出水达标排放,望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准IV类标准(TN≤10mg/L),12座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。			污水处理生产运转正常,望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准IV类标准(TN≤10mg/L),12座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	望城污水处理厂年污水处理量	>4100万吨	4103.36万吨	5	5		

	数量指标	污水收集处理率	>99%	99.5%	5	5		
	数量指标	乡镇污水处理厂年污水处理量	>450 万吨	390.08 万吨	5	5		
	质量指标	乡镇污水处理厂尾水排放	达到一级 A 标准	达标率 100%	10	10		
	质量指标	望城污水处理厂尾水排放	达到准 IV 类标准	达标率 100%	10	10		
	时效指标	正常运行时间 365 天（不可抗力除外）	正常运行时间 365 天（不可抗力除外）	正常运行 365 天	10	10		
	成本指标	保障正常运营情况下，节能降耗水平，不断提高	保障正常运营情况下，节能降耗水平，不断提高	电费方面节能降耗约 200 万左右，药剂节约 30 万左右	5	5		
效益指标	经济效益指标	全区范围内减少因污水溢流	全区范围内减少因污水溢流资金投入	300 万	5	5		

		资金投入					
	社会效益指标	生态环境认可度进一步提高, 投诉量明显下降	生态环境认可度进一步提高, 投诉量明显下降	污水收集范围不断加大, 污水外溢已基本解决, 诉讼同比减少	10	10	
	生态效益指标	提升城市人居环境	提升城市人居环境	逐步提升人居环境	5	5	
	可持续影响指标	COD 消减量 > 5500 吨, 总磷消减 > 95 吨, 总氮消减 > 550 吨, 氨氮减排 > 720 吨	COD 消减量 > 5500 吨, 总磷消减 > 95 吨, 总氮消减 > 550 吨, 氨氮减排 > 720 吨	COD 消减量 > 8415.40 吨 (望城镇污水厂 132.11 吨), 总磷消减 > 131.17 吨 (望城镇污水厂 2.87 吨), 总氮消减 > 837.52 吨 (望城镇污水厂 22.02 吨), 氨氮减排 > 958.88 吨 (望城镇污水厂 24.18 吨)	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 > 92%	95%	10	10	
总分					100	99.70	

公共专项绩效自评表

(2023 年)

项目名称	公交车补贴及安全服务考核奖励			填表人及电话			
主管部门	304001 长沙市望城区交通运输局			实施单位		长沙市望城区交通运输局	
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分
资金情况 (万元)	其中: 财政拨款	9500	7748	0	--	81.56%	--
	年度资金总额	9500	7748	0	10	81.56%	8.16
总体目标	年初设定目标			目标完成情况			
	按照《长沙市公交都市建设示范工程实施方案》(长政办函[2014]153号), 万人公交车保有量达到 16 标台以上(望城区按 70 万人计算) 1120 标台。低排放, 低票价; 方便群众出行; 促进区内公交企业健康发展, 增加税收收入; 加强望城与市主城区全面融城。			全区所有公交线路都实现了中小学学生刷卡五折优惠、普通市民群众刷卡七折优惠和 65 岁以上老年人、残疾人以及现役军人(法定节假日) 刷卡免费乘车。通过刷卡优惠政策的实施, 刷卡乘车次数增长幅度逐年提高。市民刷卡乘车的比例得到大幅上升, 公交优先的意识得到推广, 较好的缓解了望城区交通压力。城市公交服务水平是人们了解城市最直接的窗口, 是衡量一个城市水平的标准, 它与市民群众的工作和生活紧密相连、息息相关, 通过考评奖励资金的发放, 使得望城区公交行业车辆设施状况、运营服务状况、安全生产状况、经营管理状况等得到全面提升, 依托社会监督的服务质量考评体系, 使得望城区车辆硬件设施不断改善的同时, 打造了一支综合素质高、技能过硬、服务意识强的司乘人员队伍, 为市民提供了平安、绿色、舒适、便利的出行环境。公交线路的新增、延长满足了城市扩大的需要, 极大地填补了城市部分地方的公交空白, 通过多次新增、延伸公交线路的举措满足了市民出行需求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	望城区公交车	1814 台		20	20		
		质量指标	优服务，低票价。安装 GPS 智能调度和 4G 监控设备。安全运行情况纳入每月服务质量考核。《长沙市望城区公共汽车社会公益性乘车补贴管理办法（试行）》，《长沙市望城区公共汽车服务质量考核奖	1、2 元票价，刷卡 7 折，学生半价，老年人、残疾人免费。 2、按照制定相应的管理办法对本区公共汽车车辆设施、运营管理、运营安全和从业人员服务行为的综合考核。		10	10		

			励办法 (试行)》					
		时效指标	每月对公交企业和公交线路进行安全运营及服务质量考核；每月统计公益性乘车刷卡。	公益性乘车补贴按照季度发放；安全运营及服务质量考核奖励按季度发放；经营性亏损补贴方案按年度报区政府批准后发放		10	10	
		成本指标	1、社会公益行乘车补贴；2、公共汽车安全运行及服务质量考核奖励；3、经营性亏损补贴。	9500 万元，具体据方案支付。		10	10	
效益指标	经济效益指标	1、政府适当补贴，坚持保本微利的原	1、乘车补助：老年卡、安心卡、学生卡、普通卡分别补贴 1.8 元、1.8 元、			10	10	

			<p>则。2、根据《长沙市望城区公共汽车社会公益性乘车补贴管理办法（试行）》对老年卡、安心卡、学生卡、普通卡分别补贴1.8元、1.8元、0.8元。3、根据《长沙市望城区公共汽车安全运行与服务质量的考核奖励办法（试行）》规定，以</p>	<p>0.8元。2、公交车500元/月/车位基数按照考核结果据实奖励。</p>					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

			500元/月/车为基数按照考核结果据实奖励。					
	社会效益指标	方便群众出行	15个建制街镇公交覆盖率100%		10	10		
	生态效益指标	低排放,减轻环境污染。	燃油国IV排放标准以上(天然气公交车、插电式公交车、纯电动公交车)		5	5		
	可持续影响指标	加强望城与市主城区全面融城	方便、快捷,直达汽车西站、汽车北站、溁湾镇、梅溪湖、四方坪、北辰三角洲等区域。		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度80%以上	10	10		
总分					100	98.16		

公共专项绩效自评表

(2023 年)

项目名称	环卫清扫			填表人及电话					
主管部门	303001 长沙市望城区城市管理和综合执法局			实施单位					
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分		
资金情况 (万元)	年度资金总额	11832	10663.24	0	10	90.12%	9.01		
	其中: 财政拨款	11832	10663.24	0	--	90.12%	--		
总体目标	年初设定目标			目标完成情况					
	精致清新、干净整洁、秩序井然、环境优美。			完成全区范围主次干道、背街小巷等公共场所共计 1252.5 万平方米的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘和清洗工作, 完成全区范围主次干道绿化带 475.8 万平方米白色垃圾清理, 完成全区范围公共站厕 37 座保洁维护工作, 完成全区范围市容环境卫生全域提升达标, 完成督查案卷 3527 件, 案卷处置率 100%, 对重点区域道路实行科学化、精细化洒水降尘作业, 有效控制道路扬尘污染, 改善空气质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫面积	1699.76 万平方米	1699.76 万平方米	12	12		
		质量指标	市容环境卫生作业质量标准及考核奖	日督查、月讲评、季度奖励、年底评优	日督查、月讲评、年底评优	12	11		

		惩办法						
	时效指标	日督查	平均每个工作日， 不少于 10 个案件	平均每个工作日， 不少于 10 个案件	12	12		
	成本指标	预算金额	11832 万	10663.24	14	13	11 月承包经费未及时支付	加快支付进度
效益指标	经济效益指标				0	0		
	社会效益指标	市民投诉回复率	100%	100%	7	7		
	社会效益指标	文明城市交办函处置完成率	95%	100%	7	7		
	社会效益指标	全年立案交办数量	≥3000 例	3527 例	6	6		
	生态效益指标	垃圾密闭运输率	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	服务承包期	按合同执行	按合同执行	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方对清扫服务满意度	≥80%	0	10	1	暂未调查	
总分					100	88.01		

公共专项绩效自评表

(2023 年)

项目名称	老旧小区和农安小区改造			填表人及电话			13874821266		
主管部门	302001 长沙市望城区住房和城乡建设局			实施单位			区住保中心、相关街镇		
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分		
资金情况 (万元)	其中: 财政拨款	6000	6000	0	--	100.00%	--		
	年度资金总额	6000	6000	0	10	100.00%	10.00		
总体目标	年初设定目标				目标完成情况				
	提升全区人居环境, 推动提升基层治理能力, 创新小区治理模式, 增进人民群众获得感与幸福感				年度任务均已完成。完成 2022 年计划的 36 个城镇老旧小区提质改造建设; 开工建设 37 个城镇老旧小区提质改造; 开工建设 32 个农安房小区公共安全提升工程; 开工建设 19 栋城镇危旧房屋改造。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2023 年开工建设城镇老旧小区改造	37 个	37 个	5	5		
		数量指标	2023 年开工建设农安房小区	32 个	32 个	5	5		

		公共安全提升工程						
	数量指标	2023年完成建设城镇老旧小区提质改造	36个	36个	5	5		
	数量指标	2023年开工建设城镇危旧房屋改造	19栋	19栋	5	5		
	质量指标	工程转包及违规分包发生率	0%	0%	4	4		
	质量指标	工程全过程的监督与管理率	100%	100%	3	3		
	质量指标	按合同施工和付款	100%	100%	3	3		
	质量指标	建设单位法人落实项目负责人责任	100%	100%	4	4		
	时效指标	本期项目按时开工	100%	100%	3	3		
	时效指标	合同规定	100%	100%	3	3		

			工期，所需资金按进度款及时支付						
		时效指标	工程建设与计划进度一致	100%	100%	3	3		
		时效指标	历史项目按时完成竣工	100%	100%	3	3		
		成本指标	已完工项目未超预算及概算	0%	0%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	提质改造带动房价升值明显	100%	100%	5	5		
		经济效益指标	建设成本超出预算及基本造价发生率	0%	0%	5	5		
		社会效益指标	明显改善交通条件，完善配套、提高居民幸福指数	100%	100%	5	5		

		社会效益指标	改造小区装修率、出租率入住率明显提高	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	有效改善居民居住生态环境	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	提质改造项目按程序完善后移交属地街镇及社区管理	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域内居民满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

公共专项绩效自评表

(2023 年)

项目名称	水利秋冬修工程建设			填表人及电话					
主管部门	407001 长沙市望城区水利局			实施单位					
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分		
资金情况 (万元)	其中: 财政拨款	17000	16562.47	0	--	97.43%	--		
	年度资金总额	17000	16562.47	0	10	97.43%	9.74		
总体目标	年初设定目标			目标完成情况					
	一是进一步强化防洪保安能力, 二是提升各片区的区域排涝能力, 三是优化水资源配置, 保障农村安全饮水及农业灌溉用水, 进一步节约水资源, 四是开展水环境治理, 助力乡村振兴。			项目实施对经济和社会的影响。大大提高我区防洪抗灾的能力, 确保水库安全运行能力, 较大地改善农业基础设施条件, 增加蓄水能力, 提高了农业灌溉保证率, 降低了农业生产成本, 增加农民的收入。 保护水源地环境, 减少水源污染, 改善了水质, 减少水土流失。改善农民物质文化生活, 推进新农村建设的进程。社会影响好。具有较好的经济和社会效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水利秋冬修计划明细	防洪能力建设 7 个, 水资源配置优化项目 6 个, 水生态环境治理项目 13 个, 水利行业能力建设	都完成	20	20		

			2个					
	质量指标	工程质量达标	工程质量达标	达标	10	10		
	时效指标	按要求完工	项目完工时间 2023.12.31	按时完工	10	10		
	成本指标	不超秋冬修计划	17000万元	小于	10	10		
效益指标	经济效益指标	节约水资源	亩均用水量降低50吨	亩均用水量降低50吨	10	10		
	社会效益指标	保障人民生命财产	防洪建设保障人民生命财产	防洪建设保障人民生命财产	10	10		
	生态效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	10	10		
	可持续影响指标				0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度宽度	95%	95%	10	10		
总分					100	99.74		

公共专项绩效自评表

(2023 年)

项目名称	新型智慧城市建设			填表人及电话					
主管部门	135001 长沙市望城区数据资源中心			实施单位					
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分		
资金情况 (万元)	其中: 财政拨款	5000	4779.15	0	--	95.58%	--		
	年度资金总额	5000	4779.15	0	10	95.58%	9.56		
总体目标	年初设定目标			目标完成情况					
	1、推动各部门数据交换和共享，消除信息孤岛。 2、推动长沙市重点民生实事雪亮工程建设，整合全区视频资源共建共享，通过人工智能算法，推进社会治理和城市管理方面提升管理水平和能力。 3、建设智慧城市驾驶舱，对所有数据的集中存储、处理、分析、展示和应用，实现分析决策、智慧等功能。			项目总体目标为推动各部门数据交换和共享，消除信息孤岛；区行政大楼建设完整的基于人类识别的无感通行系统；打造高效的智慧调度、交通调控、勤务管理、出行服务的综合体系。本年度绩效目标为按合同进度完成项目建设。基本完成设定各项目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2023 年政府投资计划实施项目 (以数据资源中	100%	完成	10	10		

			心为业 主单 位) 启 动实 施率 (启动 实 施项 目数 / 计 划项 目数)						
	数量指标	大数据平台数据归集	3.8 亿条	完成	5	5			
	质量指标	服务接口正常运行率	≥99%	完成	5	5			
	质量指标	系统硬件设备可用率	≥99%	完成	5	5			
	质量指标	项目技术把关覆盖率	100%	完成	5	5			
	质量指标	已初验各子系统功能可用率	≥90%	完成	5	5			
	时效指标	项目按时完工率	100%	完成	5	5			
	时效指标	合同关键节点延误	0 次	完成	5	5			

		次数						
	时效指标	2023 年政府投资计划实施项目（数据资源中心为业主单位项目）项目开工率	100%	96%	5	5		
	成本指标				0	0		
效益指标	经济效益指标				0	0		
	社会效益指标	大数据运营中心整合达成设计标准	≥80%	完成	15	15		
	生态效益指标				0	0		
	可持续影响指标	完成项目进行绩效评价	抽检 3 个项目可持续使用性能是否符合设计年限标准	完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	面向群众使用项目抽检项目中满意度	≥90%	完成	5	5		

		服务对象 满意度指 标	智慧城市 参与建设 单位满意 度	≥90%	完成	5	5		
总分						100	99.56		

公共专项绩效自评表

(2023 年)

项目名称	城乡居民医疗配套			填表人及电话			13875920949		
主管部门	208001 长沙市望城区医疗保障局			实施单位			长沙市望城区医疗保障事务中心		
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分		
资金情况 (万元)	其中: 财政拨款	6000	5215.02	0	--	86.92%	--		
	年度资金总额	6000	5215.02	0	10	86.92%	8.69		
总体目标	年初设定目标				目标完成情况				
	保障县级财政配套资金到位率 100%，保障资金发放率 100%。				保障区级财政配套资金到位率 100%，保障资金发放率 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	402000	444445	10	10		
		质量指标	以户籍人口为基础计算的 基本医疗综合参保率 (%)	100%	100%	5	5		

		质量指标	以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率	95%	95.12%	5	5		
		时效指标	当年各级财政资金到位率	100%	100%	12	12		
		时效指标	补助资金当月审批，当月发放	100%发放到位	100%发放到位	8	8		
		成本指标	各级财政实际补助标准（元）	640元/人/年：中央为384元/人、省级为51.2元/人，市级为82.16元/人，区级为112.64元/人。	640元/人/年	5	5		
		成本指标	基金收支	收支平衡	收支平衡	5	5		
	效益指标	经济效益指标	基金保值增值	基本实现	基本实现	9	9		
		社会效益指标	医疗保障水平提高	在原有待遇水平的基础上，新增两病门诊，门诊待遇保障水平提高到70%。	政策范围内住院费用报销比例约70%左右	5	5		
		社会效益	每年提高	稳定在95%以上	95.12%	5	5		

	指标	参保缴费率							
	生态效益指标	无	无	无	1	1			
	可持续影响指标	民生事项	基本实现	基本实现	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	95%	95%	5	5			
	服务对象满意度指标	参保群众政策知晓率	100%	100%	5	5			
总分					100	98.69			